

План подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия			
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания (акты осмотра): - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	до 31.05.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
2	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
3	Изготовление и монтаж дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах теплового пункта в соответствии с расчетным диаметром, предоставленным ООО «Владимиртеплогаз».	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
4	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
5	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
6	Проведение периодической поверки коммерческого прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости).	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
7	Проведение государственной поверки контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
8	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
9	Проведение работ по восстановлению изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
10	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей в здание.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
11	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	отсутствует	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
12	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
13	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
14	Проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	круглогодично	
15	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	1 объект, своя котельная	ООО "ТеплоПромЭКС"
16	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых	1 объект, своя котельная	ООО "ТеплоПромЭКС"
17	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации бъектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	до 15.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, минимально допустимый пакет документов определить в	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.3	Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.4	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
18.5	Акты периодической поверки узла учета тепловой энергии и ГВС.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.7	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.8	Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.9	Акт осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.10	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.11	Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.12	Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.13	Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.14	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.15	Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (при наличии).	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.16	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
18.17	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.18	Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения).	прямые договоры	
18.19	Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.20	Акты разграничения балансовой принадлежности.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"
18.21	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду.	до 31.08.2025	Семенов О.В. -Мастер ООО "Монолит", Наумов А.В. - заместитель директора ООО "Монолит"

Согласовано:
 Главный инженер СП ООО
 «Владимиртеплогаз» г. Курган
 Тимонов А.А.